

OBRAS EM ANDAMENTO PCU/DOP

ITEM	PROCESSO	EDITAL	CONTRATO	OBRA/BLOCO	ORGÃO	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ÁREA (m²)	FONTE DO RECURSO	ORDEM DE FORNECIMENTO	EMPENHO	VALOR	VALOR OBRA	VALOR PAGO	TOTAL PAGO	% EXECUTADO	SALDO EMPENHO	A PAGAR	ORDEM INÍCIO	ORDEM DE SERVIÇO	VIGÊNCIA
1	22.070.175-1	90002/24	475/24-DMP	C90	CTC	Bloco Didático e Administrativo	TAILORED ENGENHARIA LTDA	13.585.722/0001-05	6.107,97	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	155315	2024NE049126	OBJETO R\$ 13.230.000,00 REAJUSTE R\$ 949.246,49	R\$ 14.179.246,49		R\$ 1,00		R\$ 13.230.000,00 R\$ 949.246,49	R\$ 14.179.246,49	17/03/2025	17/03/2027	13/09/2027
2	22.898.425-6	90011/24	464/24-DMP	O07	DAU	O07 - Artes visuais	CABRAL E CABRAL ENGENHARIAS LTDA	31.588.763/0001-29	570,75	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	156015 159425	2024NE049038	OBJETO R\$ 1.049.123,33 ADITIVO 1 R\$ 52.802,10 ADITIVO 2 R\$ 40.323,46	R\$ 1.142.248,89	R\$ 259.423,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 259.426,16	22,71%	R\$ 789.700,17 R\$ 52.802,10 R\$ 40.323,46	R\$ 882.825,73	24/02/2025	23/11/2025	22/05/2026
3	22.908.882-3	90012/24	460/24-DMP	I45-A	DZO	I45-A	ENGENHARIA VELLOSO LTDA	55.445.094/0001-02	202,39	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	155991	2024NE049017	OBJETO R\$ 371.992,05 OBJETO R\$ 17.482,39	R\$ 389.474,44	R\$ 240.776,09	61,82%	R\$ 131.215,96 R\$ 17.482,39	R\$ 148.698,35	27/01/2025	06/09/2025	05/03/2026	
4	23.012.908-8	90015/24	474/24-DMP	C67	CTC	Reforma do bloco C67	PACHECO ENGENHARIA LTDA	36.890.793/0001-09	133,00	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	156050	2024NE049131	OBJETO R\$ 117.477,28 ADITIVO 1	R\$ 117.477,28	R\$ 110.114,12	93,73%	R\$ 7.363,16	R\$ 7.363,16	06/03/2025	25/06/2025	22/12/2025	
5	22.879.270-5	90014/24	467/24-DMP	ESTACIONAMENTO CAU	CAU	Recape do Estacionamento	MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	12.678.457/0001-39	2.000,00	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	156023 159659	2024NE049049	OBJETO R\$ 349.991,00 ADITIVO 1 R\$ 45.712,68	R\$ 395.703,68	R\$ 349.743,16 R\$ 0,00	R\$ 349.743,16	88,39%	R\$ 247,84 R\$ 45.712,68	R\$ 45.960,52	17/02/2025	18/07/2025	14/01/2026
6	22.898.835-9	90016/24	458/24-DMP	ACESSIBILIDADE	CAMPUS SEDE	Calçadas, Rampas e Escadas	CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA	00.707.897/0001-98	500,00	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	155990	2024NE049016	OBJETO R\$ 2.324.961,91 REAJUSTE R\$ 0,00	R\$ 2.324.961,91	R\$ 1.065.847,08 R\$ 0,00	R\$ 1.065.847,08	45,84%	R\$ 1.259.114,83 R\$ 0,00	R\$ 1.259.114,83	17/02/2025	16/02/2026	15/08/206
7	23.035.311-5	90018/24	468/24-DMP	032 e 033	DAU	Substituição do forro dos blocos 032 e 033	TEMPLA ENGENHARIA LTDA	48.708.969/0001-48	1.200,00	TED 067/24-PROINF-IEES-2024	156030 159423	2024NE049135	OBJETO R\$ 185.214,49 ADITIVO 1 R\$ 7.098,43 ADITIVO 2 R\$ 3.116,06	R\$ 195.428,98	R\$ 174.999,87 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 174.999,87	89,55%	R\$ 10.214,62 R\$ 7.098,43 R\$ 3.116,06	R\$ 20.429,11	11/02/2024	31/07/2025	27/01/2026
PROINFRA													R\$ 18.744.541,67		R\$ 2.200.903,48		R\$ 16.543.638,19					
1	22.552.574-9	90004/24	370/24-DMP	RAMPA NAUTICA - PORTO RICO	NUPELIA	Reforma da Rampa Náutica	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	50.163.439/0001-03	267,15	PRÓPRIOS	155351	2024NE047673	OBJETO R\$ 117.499,51 ADITIVO 1	R\$ 117.499,51	R\$ 45.154,87	R\$ 45.154,17	38,43%	R\$ 72.344,64	R\$ 72.344,64	16/07/2025	15/10/2025	13/04/2025
2	22.603.246-0	90003/24-DMP	384/24-DMP	BLOCO DAS ENGENHASIAS	CAU	Bloco Didático e Administrativo	CAETANO & MARCHINI ENGENHARIA LTDA	32.064.547/0001-47	3.428,02	M.C.O- TED 124/24	155312 155313	2024NE048505 2024NE049048	OBJETO R\$ 4.938.795,49 OBJETO R\$ 3.251.204,51 REAJUSTE R\$ 562.227,09 ADITIVO 1 R\$ 141.528,60	R\$ 8.893.755,69	R\$ 1.234.689,39 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.234.689,39	13,88%	R\$ 4.938.795,49 R\$ 2.016.515,12 R\$ 562.227,09 R\$ 141.528,60	R\$ 7.659.066,30	27/01/2025	21/07/2026	17/01/2027
3	22.074.118-4	90003/23-DMP	475/24-DMP	I24	CCH	Bloco Didático e Administrativo	PROENERG ENGENHARIA LTDA	02.586.175/0001-58	4.826,90	M.C.O -132 P.A. 6153	156047	2024NE049130	OBJETO R\$ 8.439.861,00 REAJUSTE R\$ 601.398,47	R\$ 9.041.259,47	R\$ 35.243,17 R\$ 0,00	R\$ 35.243,17	0,39%	R\$ 8.404.617,83 R\$ 601.398,47	R\$ 9.006.016,30	06/03/2025	02/03/2027	03/09/2027
4	22.920.573-0	90010/2024-HUM	425/2024-HUM	BLOCO INDUSTRIAL	HUM	Conclusão do Bloco Industrial - HUM	CEZ ENGENHARIA	34.197.115/0001-30	3.408,57	FUNSAÚDE	158890	2025NE026096	OBJETO R\$ 14.949.000,00 ADITIVO 1 R\$ 119.662,45 REAJUSTE	R\$ 15.068.662,45	R\$ 354.586,61 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 354.586,61	2,35%	R\$ 14.594.413,39 R\$ 119.662,45	R\$ 14.714.075,84	30/05/2025	21/11/2026	20/05/2027
5	23.061.586-1	90020/2024-DMP	017/2025-DMP	003	CAMPUS	Reforma do Bloco 003	SUN ENERGY MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	35.230.678/0001-45	405,32	PRÓPRIOS	157662 159815	2025NE018348 2025NE036936	OBJETO R\$ 409.691,45 ADITIVO 1 R\$ 49.534,15	R\$ 459.225,60	R\$ 48.309,23 R\$ 47.483,31	R\$ 95.792,54	20,86%	R\$ 361.382,22 R\$ 2.050,84	R\$ 363.433,06	02/07/2025	30/01/2026.	30/07/2026
6	23.061.627-2	90019/24-DMP	016/25-DMP	G56	CAMPUS	Troca da cobertura do bloco G56	SERGIO BERNARDO DE OLIVEIRA	29.250.828/0001-80	3.231,60	PRÓPRIOS	157072	2025NE010182	OBJETO R\$ 285.999,86 ADITIVO 1 R\$ 33.000,00	R\$ 318.999,86	R\$ 280.196,77	R\$ 280.196,77	87,84%	R\$ 5.803,09 R\$ 33.000,00	R\$ 38.803,09	06/03/2025	28/08/2025	24/02/2026
7	23.181.734-4	90001/25-DMP	93/25-DMP	SALA DO TOMOGRAFO - COD	COD	Reforma da Sala do Tomógrafo - COD	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	50.163.439/0001-03	43,25	PRÓPRIOS	157487	2025NE019440	OBJETO R\$ 61.945,56 ADITIVO 1 R\$ 15.676,57	R\$ 77.622,13	R\$ 18.403,06 R\$ 0,00	R\$ 18.403,06	23,71%	R\$ 43.542,50 R\$ 15.676,57	R\$ 59.219,07	14/07/2025	13/10/2025	11/04/2026
8	21.277.643,20	005/2023-DMP	016/24-DMP	S40	HUM	Unidade de Reabilitação Física e Mental	BATECH CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	18.079.059/0001-82	482,85	CONV. 839275/2016	178148	2024NE005176	OBJETO R\$ 1.839.481,46 OBJETO R\$ 22.315,52	R\$ 2.403.112,32	R\$ 914.418,27 R\$ 22.315,52	R\$ 1.375.759,01	57,25%	R\$ 925.063,19 R\$ 0,00 R\$ 777,78	R\$ 1.027.353,31	01/04/2025	28/02/2026	27/08/2026
											153398	2024NE032632	OBJETO R\$ 439.803,00 REAJUSTE R\$ 101.512,34		R\$ 439.025,22		R\$ 101.512,34					
9	22.620.756-2	90003/2025-DMP	04/2025-DMP	T27 e T15	CAMPUS	Reforma dos Blocos T27 – Biotério NB3 e T15 – Casa de Máquinas	ENERGY SAVE ENGENHARIA LTDA	33.130.781/0001-98		231331-TC 166/23 Fonte 759/132	159742	2025NE034574	OBJETO R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	13/10/2025	12/01/2026	11/07/2026
10	23.061.604-3	90021/2025		027	CAMPUS	TROCA TELHADO 027	ENERGY SAVE ENGENHARIA LTDA	33.130.781/0001-98	722,40	PRÓPRIOS	155315	A EMPENHAR	OBJETO R\$ 119.900,00 ADITIVO 1	R\$ 119.900,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 119.900,00	R\$ 119.900,00			
OUTRAS FONTES													R\$ 36.567.037,03		R\$ 3.439.825,42		R\$ 33.127.211,61					
Atualizada em: 03/10/2025																						