

OBRAS EM ANDAMENTO PCU/DOP																								
Item	Processo	Edital	Contrato	Obra	Órgão	Discriminação	Construtora	CNPJ	Área(m²)	Fonte	Ordem de fornecimento	Empenho	Valor	Valor da Obra	Valor Pago	Total pago	% Executado	Saldo Empenho	A Page	Ordem de Serviço Início	Data conclusão da Obra	VIGÊNCIA		
1	22.070.175-1	90002/24-DMP	406/24 - DMP	Bloco C90	CTC	Didático e Administrativo	TAILORED ENGENHARIA LTDA	13.585.722/0001-05	6.107,97	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	155315	2024NE049126	R\$ 13.230.000,00	R\$ 14.179.246,49	R\$ 74.315,02	R\$ 74.315,02	0,52%	R\$ 13.155.684,98	R\$ 14.104.931,47	17/03/2025	17/03/2027	13/09/2027		
	RAEJUSTE										A EMPENHAR	R\$ 949.246,49	R\$ 0,00		R\$ 949.246,49									
2	22.898.425-6	90011/24-DMP	464/24 - DMP	O07	DAU	O07 - Artes visuais	CABRAL E CABRAL ENGENHARIAS LTDA	31.588.763/0001-29	570,75	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	156015	2024NE049038	R\$ 1.049.123,33	R\$ 1.142.248,89	R\$ 239.184,54	R\$ 239.184,54	20,94%	R\$ 809.938,79	R\$ 903.064,35	24/02/2025	23/11/2025	22/05/2026		
	ADITIVO 1										A EMPENHAR	R\$ 52.802,10	R\$ 0,00		R\$ 52.802,10									
3	22.908.882-3	90012/24-DMP	460/24 - DMP	I45-A	DZO	I45-A	ENGENHARIA VELOSO LTDA	55.445.094/0001-02	202,39	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	155991	2024NE049017	R\$ 371.992,05	R\$ 389.474,44	R\$ 371.991,56	R\$ 389.473,95	100,00%	R\$ 0,49	R\$ 0,49	27/01/2025	06/09/2025	01/02/2026		
	ADITIVO 1										A EMPENHAR	R\$ 17.482,39	R\$ 0,00		R\$ 17.482,39									
4	23.012.908-8	90015/24-DMP	474/24 - DMP	REFORMA C67	CTC	Reforma do bloco C67	PACHECO ENGENHARIA LTDA	36.890.793/0001-09	133,00	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	156050	2024NE049131	R\$ 117.477,28	R\$ 133.748,12	R\$ 110.563,20	R\$ 110.563,20	94,11%	R\$ 5.914,08	R\$ 5.914,08	06/03/2025	25/08/2025	14/01/2025		
	ADITIVO										A EMPENHAR	R\$ 16.270,84	R\$ 0,00		R\$ 16.270,84									
5	22.879.270-5	90014/24-DMP	467/24 - DMP	RECAPE CAU	CAU	Recape Estacionamento	MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	12.678.457/0001-39	2.000,00	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	156023	2024NE049049	R\$ 349.725,16	R\$ 356.761,58	R\$ 7.036,42	R\$ 7.036,42	1,97%	R\$ 349.725,16	R\$ 349.725,16	17/02/2025	18/07/2025	14/01/2026		
	ADITIVO 1										A EMPENHAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00									
6	22.898.835-9	90016/24-DMP	458/24 - DMP	Assessibilidade	CAMPUS	Assessibilidade	CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA	00.707.897/0001-98	500,00	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	155990	2024NE049016	R\$ 2.324.961,91	R\$ 2.524.961,91	R\$ 1.143.276,16	R\$ 1.143.276,16	45,28%	R\$ 1.181.685,75	R\$ 1.381.685,75	17/02/2025	16/02/2026	15/08/2026		
	RAEJUSTE										A EMPENHAR	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00		R\$ 200.000,00									
7	23.035.311-6	90018/24DMP	468/24 - DMP	O32 e O33	DAU	Reforma foro O32 e O33	TEMPLA ENGENHARIA LTDA	48.708.969/0001-48	1.200,00	TED 06/724-PROINFRA-IEES-2024	156030	2024NE049135	R\$ 175.000,00	R\$ 185.214,49	R\$ 174.999,87	R\$ 174.999,87	94,48%	R\$ 0,13	R\$ 0,13	11/02/2025	31/07/2025	27/01/2026		
	ADITIVO 1										A EMPENHAR	R\$ 7.098,43	R\$ 0,00		R\$ 7.098,43									
	ADITIVO 2											A EMPENHAR	R\$ 3.116,06		R\$ 3.116,06									
													PROINFRA	R\$ 16.911.655,92		R\$ 2.138.849,16			R\$ 16.766.535,92					
8	22.552.574-9	90004/24 - DMP	370/2024 - DMP	PORTO RICO	NUPELIA	REFORMA RAMPA NAUTICA	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	50.163.439/0001-03	267,15	PROPRIOS	155351	2024NE047673	R\$ 117.499,51	R\$ 175.059,54	R\$ 101.151,50	R\$ 101.151,50	86,09%	R\$ 16.348,01	R\$ 62.108,62	16/07/2025	15/10/2025	13/04/2026		
	RAEJUSTE											R\$ 11.799,42	R\$ 0,00		R\$ 45.760,61			R\$ 0,00					R\$ 45.760,61	
9	22.603.246-0	90003/24-DMP	384/24 - DMP	Bloco das Engenharias	CAU	Bloco das Engenharias	CAETANO & MARCHINI ENGENHARIA LTDA	32.064.547/0001-47	3.428,02	M.C.O-TEO 124/24	155312	2024NE048805	R\$ 4.939.795,49	R\$ 8.893.755,69	R\$ 1.418.108,58	R\$ 1.418.108,58	15,94%	R\$ 4.938.795,49	R\$ 7.475.647,11	27/01/2025	21/07/2026	17/01/2027		
	RAEJUSTE										A EMPENHAR	R\$ 3.251.204,51	R\$ 0,00		R\$ 562.227,09			R\$ 0,00					R\$ 562.227,09	
10	22.074.113-4	90001/23-DMP	475/24 - DMP	Bloco I-24	CCH	Didático e Administrativo	PROENERG ENGENHARIA LTDA	02.586.175/0001-58	4.826,90	M.C.O - 132 P.A. 6153	156047	2024NE049130	R\$ 141.528,60	R\$ 9.041.259,47	R\$ 141.528,60	R\$ 141.528,60	0,51%	R\$ 141.528,60	R\$ 8.995.216,30	06/03/2025	02/03/2027	03/09/2027		
	ADITIVO 1										A EMPENHAR	R\$ 439.861,00	R\$ 0,00		R\$ 439.861,00									
11	22.920.573-0	90010/24-HUM	415/24 - DMP	INDUSTRIAL	HUM	BLOCO INDUSTRIAL - HUM	SUZ ENGENHARIA	34.197.115/0001-30	3.408,57	FUNSAUDE	156890	2025NE026096	R\$ 14.949.000,00	R\$ 15.068.662,45	R\$ 486.964,13	R\$ 486.964,13	3,23%	R\$ 14.462.035,87	R\$ 14.581.698,32	30/05/2025	21/11/2026	20/05/2027		
	RAEJUSTE										A EMPENHAR	R\$ 119.662,45	R\$ 0,00		R\$ 119.662,45									
12	23.061.586-1	90020/24-DMP	017/25 -DMP	REFORMA BLOCO 003	CAMPUS	REFORMA BLOCO 003	SUN ENERGY MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	35.230.678/0001-45	405,32	PROPRIOS	157662	2025NE018348	R\$ 409.691,45	R\$ 459.225,60	R\$ 119.899,36	R\$ 167.382,67	36,45%	R\$ 289.792,09	R\$ 291.842,93	02/07/2025	30/01/2026	30/07/2026		
	ADITIVO											R\$ 49.534,15	R\$ 0,00		R\$ 49.534,15									
13	23.061.627-2	90019/24-DMP	016/25 - DMP	COBERTURA BLOCO G56	CAMPUS	TROCA COBERTURA BLOCO G56	SERGIO BERNARDO DE OLIVEIRA	29.250.828/0001-80	3.231,60	PROPRIOS	157072	2025NE010182	R\$ 285.998,96	R\$ 334.770,76	R\$ 284.991,61	R\$ 284.991,61	85,13%	R\$ 1.008,25	R\$ 49.779,15	06/03/2025	28/08/2025	24/02/2026		
	ADITIVO										A EMPENHAR	R\$ 48.770,90	R\$ 0,00		R\$ 48.770,90									
14	23.181.734-4	9001/25-DMP	092/25-DMP	REFORMA SALA TOMOGRAFO	HUM	TOMOGRAFO	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	50.163.439/0001-03	43,25	PROPRIOS	157487	2025NE019440	R\$ 61.645,56	R\$ 77.622,13	R\$ 35.674,76	R\$ 35.674,76	45,96%	R\$ 26.270,80	R\$ 41.947,37	14/07/2025	13/01/2025	11/04/2026		
	ADITIVO											R\$ 15.676,57	R\$ 0,00		R\$ 15.676,57									
15	21.277.643,20	005/2023-DMP	016/24 - DMP	S40	HUM	Centro de Reabilitação Física e Mental	BATECH CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	18.079.059/0001-82	482,85	CONV. 839275/2016	178148	2024NE005176	R\$ 1.839.481,46	R\$ 2.403.112,32	R\$ 987.767,49	R\$ 2.403.112,32	62,40%	R\$ 851.713,97	R\$ 903.507,88	01/04/2025	28/02/2026	27/08/2026		
	RAEJUSTE										PROPRIOS	R\$ 22.315,52	R\$ 0,00		R\$ 22.315,52									
16	22.620.756-2	9003/25-DMP	04/2025-DMP	T27e T15	CAMPUS	Reforma dos Blocos T27 – Biotério NB3 e T15 – Casa de Máquinas	ENERGY SAVE ENGENHARIA LTDA	33.130.781/0001-98	166/23, fonte 759/132	PROPRIOS	153398	2024NE032632	R\$ 439.803,00	R\$ 67.000,00	R\$ 439.025,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 77.778	R\$ 67.000,00	13/10/2025	12/01/2026	11/07/2026		
	ADITIVO										PROPRIOS	R\$ 50.496,21	R\$ 0,00		R\$ 50.496,21									
17	22.759.673-2	90120/25 - HUM	047/2025- HUM	HOSPITAL DE CAMPANHA-HUM	HUM	HOSPITAL DE CAMPANHA-HUM	EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS	44.721.769/0001-74	496,80m²	PROPRIOS	155623	2024NE048480	R\$ 2.065.900,00	R\$ 2.171.880,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.065.900,00	R\$ 2.171.880,67	10/11/2025	10/03/2026	06/09/2026		
	RAEJUSTE										A EMPENHAR	R\$ 105.980,67	R\$ 0,00		R\$ 105.980,67									
										TOTAL M²	31.165,25	OUTRAS FONTES		R\$ 52.979.695,70		R\$ 4.039.920,86		R\$ 48.939.774,84						
												PROINFRA		R\$ 18.911.655,92		R\$ 2.040.015,33		R\$ 16.871.640,59						
												Total Geral		R\$ 71.891.351,62		R\$ 6.079.936,19		R\$ 65.811.415,43						
ATUALIZADA EM:		18/11/2025																						